

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 6 in data 22 febbraio 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI PER "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPOLONIA – COMUNE DI PIOMBINO" - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020
CIG 8406447385 – CUP H77H16000770006
MODIFICA DURATA CONTRATTUALE PER CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso:

- che con la Determina dell'Amministratore Delegato n. 2 del 13 gennaio 2021 venivano approvati gli atti di cui alla procedura in oggetto, ivi compresi i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, e per l'effetto, si aggiudicava l'appalto in oggetto al RTI costituendo Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a., determinando un importo di aggiudicazione pari a € 717.766,32 (settecentodiciasettemilasettecentosessantasei/32) oltre I.V.A.;
- che con la Determina dell'Amministratore Delegato n. 59 del 01 giugno 2021, vista la conclusione e l'esito del ricorso al TAR che confermava l'aggiudicazione suddetta, si procedeva alla stipula del contratto di appalto con il RTI costituito Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a.;
- che in data 10 giugno 2021, rep. 1913, veniva stipulato il contratto di appalto tra la Parchi Val di Cornia s.p.a. e il RTI Piacenti s.p.a – La Calenzano Asfalti s.p.a. per un importo pari a euro 717.766,32, di cui euro 27.810,88 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. e per una durata contrattuale pari a 154 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori;
- che in data 28 giugno 2021, con il verbale di consegna dei lavori (prot. 2081/2021), iniziavano i lavori che dovevano ultimarsi entro il 29 novembre 2021;
- che in data 30 novembre 2021 veniva sottoscritto tra le parti l'atto di sottomissione, rep. 1939, con la relativa perizia suppletiva di variante per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 38.476,94 e una proroga temporale di 90 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere oggetto di variante, fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2022;

Viste:

- la richiesta ricevuta dall'impresa Piacenti il 01.02.2022 prot. 294/2022 per un ristoro temporale di 20 giorni, a causa dei rallentamenti subiti nelle lavorazioni di cantiere per il picco di contagio da Covid-19 dell'ultimo periodo e per le avverse condizioni meteorologiche appositamente indicate nel giornale dei lavori;
- la nota del Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Arzilli, del 14.02.2022 prot. 384/2022, con la quale si ritiene congrua la richiesta dell'impresa Piacenti e si propone di concedere il ristoro temporale richiesto;
- l'autorizzazione del RUP del 21 febbraio 2022, prot. 489/2022, a concedere ulteriori 20 giorni

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

naturali e consecutivi per l'ultimazione delle opere, fissando la nuova scadenza contrattuale al 19 marzo 2022;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1. di **CONCEDERE** al RTI La Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a. una proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 20 giorni naturali e consecutivi, spostando il termine dal 27 febbraio 2022 al 19 marzo 2022;
2. di **DARE ATTO** che la presente disposizione di proroga non comporta nessuna variazione di natura economica sull'importo contrattuale dell'appalto e non altera la natura generale del contratto;
3. di **DARE MANDATO** al RUP affinché provveda a dare comunicazione all'Impresa dell'intervenuta proroga del termine di ultimazione lavori.

PARERI:



Data, 22/02/2022

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il responsabile servizi tecnici (R.U.P.)

(Ing. Giulia Valentini)



Data, 22/02/22

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il responsabile del progetto

(Dott.ssa Silvia Guideri)



Data, 22/02/2022

Parere favorevole di regolarità amministrativa

Il responsabile servizi amministrativi

(Dott. Marco Gasperini)

Data, 22/02/2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Mauro Tognoli