


LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 12/11/2021

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott.ssa Laura Vanni	Dott.ssa Laura Baroni
Dott. Mauro Tognoli	

Per il Consiglio di Amministrazione, assente giustificata: la Dott.ssa Beatrice Massaza e il Dott. Roberto Grossi.

Per il Collegio Sindacale, assente giustificato: Dott. Matteo Tonietti.

Durante l'analisi del presente argomento all'ordine del giorno, è stata invitata l'Ing. Giulia Valenti, Responsabile dei Servizi Tecnici della Società e Responsabile del Procedimento del progetto in oggetto.

OGGETTO: Approvazione variante in corso d'opera del progetto per interventi di conservazione attiva e valorizzazione del patrimonio archeologico del Parco di Baratti e Populonia (Grandi Attrattori)

Deliberazione n. 18 Consiglio di Amministrazione del 12/11/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ing. Valenti si collega alla seduta odierna alle ore 12.26

Il Presidente chiede all'Ing. Valenti di esporre l'argomento all'ordine del giorno precisando che i documenti prodotti ed inviati al Consiglio di Amministrativa per l'analisi preventiva, ed allegati alla presente deliberazione, sono estremamente dettagliati e precisi.

L'Ing. Valenti precisa che il progetto dei Grandi Attrattori prevede un finanziamento da 1 milione e mezzo di euro e provvede ad illustrare quanto contenuto nella relazione di variante al progetto, allegata alla presente deliberazione, specificando che il posticipo dei tempi di realizzazione dell'intervento, è stato dovuto ad un ricorso da parte della seconda ditta classificata. Per arrivare alla sentenza e sbloccare i lavori, sono stati impiegati i mesi tra gennaio e giugno 2021 e la ditta aggiudicataria ha dovuto poi iniziare i lavori in piena stagione turistica, con tutte le relative interferenze da parte degli utenti.


La variante proposta in data odierna si è resa necessaria per cambiamenti operativi dettati da eventi non prevedibili. Queste variazioni hanno inciso sulla contabilità. Sono stati impegnati lavori di circa 39 mila euro in più ed è stato definito, conseguentemente, l'allungamento dei tempi di fine lavori.

L'Amministratore Delegato chiede se, comunque, lo slittamento della fine lavori rientri all'interno dei tempi richiesti per la relativa rendicontazione alla Regione.

L'Ing. Valenti assicura che i tempi per la rendicontazione saranno rispettati. L'obiettivo è quello di terminare gli interventi entro la Pasqua 2022, salvo alcuni interventi residuali.

L'Amministratore Delegato chiede se è già stato chiesto l'acconto spettante.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Dott. Gasperini spiega che le pratiche sono in corso ed i documenti, come previsto da bando, devono essere presentati congiuntamente all'amministrazione del Comune di Piombino. Sarà comunque richiesto il 50% dell'importo spettante.

L'Ing. Valenti precisa che il bando prevede di poter chiedere il 50% all'inizio lavori, fino all'80% durante gli stati di avanzamento e poi il saldo finale al momento del collaudo.

L'Ing. Valenti dichiara che, una volta approvata la variante, provvederà all'inoltro della stessa anche al Comune di Piombino per la loro approvazione definitiva in Giunta Comunale.

Al termine dell'analisi,

**all'unanimità**

**DELIBERA**

1. **Di approvare** la variante ai lavori di “ interventi di conservazione attiva e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco archeologico di Baratti e Populonia, Comune di Piombino”, comprensiva del nuovo quadro economico generale di riepilogo, del nuovo cronoprogramma, della relazione di perizia suppletiva con i rispettivi allegati e dell'atto di sottomissione e degli altri documenti allegati al presente provvedimento;

2. **Di dare atto** che l'importo finale dei lavori di variante è definito in €. 38.476,94, al netto di I.V.A, e che trova copertura finanziaria all'interno della somma derivate dal ribasso d'asta dall'appalto;

3. **Di dare atto** che il nuove termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è definito al 27 febbraio 2022;

4. **Di procedere** alla stipula con il RTI Piacenti S.p.A. La Calenzano Asfalti S.p.A. dell'atto di sottomissione secondo la modalità della sottoscrizione digitale;

5. **Di dare atto** che il responsabile della presente determinazione è l'Ing. Giulia Valenti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Il Presidente  
Dott. Alessandro Bruni

Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri