

# ***PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.*** **PIOMBINO**

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**N. 63 in data 1 giugno 2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI PER "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA – COMUNE DI PIOMBINO" - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020 CIG 8406447385 – CUP H77H16000770006  
NOVAZIONE TERMINE CONTRATTUALE LAVORI SUPPLEMENTARI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI**

### **L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

#### **Premesso:**

- che in data 10 giugno 2021, rep. 1913, veniva stipulato il contratto di appalto tra la Parchi Val di Cornia s.p.a. e il RTI Piacenti s.p.a – La Calenzano Asfalti s.p.a. per un importo pari a euro 717.766,32, di cui euro 27.810,88 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. e per una durata contrattuale pari a 154 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori;
- che in data 28 giugno 2021, con il verbale di consegna dei lavori (prot. 2081/2021), iniziavano i lavori;
- che in data 6 maggio 2022 veniva sottoscritto tra le parti l'atto aggiuntivo rep. 1976 per i lavori supplementari sugli impianti elettrici del Parco Archeologico di Baratti che prevedeva l'ultimazione dei lavori il 31 maggio 2022;

#### **Viste:**

- la comunicazione con la quale l'impresa Piacenti il 27 maggio 2022 (prot. 1528/2022) comunicava l'ultimazione dei lavori dell'appalto principale e ravvisava difficoltà per la fornitura di una porzione dei materiali idonei al completamento dei lavori supplementari sugli impianti elettrici di cui all'atto aggiuntivo rep. 1976 del 06.05.2022;
- la richiesta ricevuta dall'impresa Piacenti il 31.05.2022 (prot. 1560/2022) relativa alla proposta di una novazione del termine contrattuale per i lavori supplementari sugli impianti elettrici suddetti, dovuta all'impossibilità di ricevere entro la scadenza contrattuale tutti i materiali necessari al completamento degli interventi, stante la contingente situazione economica globale di difficoltà di reperimento dei materiali e forniture;
- la nota ricevuta dalla D.L. il 01.06.2022 (prot. 1580/2022) con la quale si ritiene ammissibile la richiesta dell'impresa e uno slittamento dei termine contrattuale per i lavori supplementari sugli impianti elettrici di cui all'atto aggiuntivo del 06.05.2022; la richiesta ricevuta dall'impresa Piacenti il 01.02.2022 prot. 294/2022 per un ristoro temporale di 20 giorni, a causa dei rallentamenti subiti nelle lavorazioni di cantiere per il picco di contagio da Covid-19 dell'ultimo periodo e per le avverse condizioni meteorologiche appositamente indicate nel giornale dei lavori;
- l'autorizzazione del RUP del 1 giugno 2022, prot. 1583/2022, a concedere ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori supplementari sugli impianti elettrici in oggetto, fissando la

# ***PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.***

## **PIOMBINO**

nuova scadenza contrattuale al 30 giugno 2022;

**Ritenuto** necessario disporre una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori supplementari in oggetto;

Tutto quanto sopra premesso:

### **DETERMINA**


1. **di CONCEDERE** al RTI La Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a. una proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori supplementari sugli impianti elettrici del Parco Archeologico di Baratti affidati con atto rep. 1976 del 06.05.2022, di 30 giorni naturali e consecutivi, spostando il termine al 30 giugno 2022;
2. **di DARE ATTO** che la presente disposizione di proroga non comporta nessuna variazione di natura economica sull'importo contrattuale dell'appalto e non altera la natura generale del contratto;
3. **di DARE MANDATO** al RUP affinché provveda a dare comunicazione all'Impresa dell'intervenuta proroga del termine di ultimazione lavori.

#### **PARERI:**

Data, 01/06/2022

#### **Parere favorevole di regolarità tecnica**


Il responsabile servizi tecnici (R.U.P.)  
(Ing. Giulia Varetto)



Data, 01/06/2022

#### **Parere favorevole di regolarità tecnica**


Il responsabile del progetto  
(Dott.ssa Silvia Guideri)



Data, 01/06/2022

#### **Parere favorevole di regolarità amministrativa**

Il responsabile servizi amministrativi  
(Dott. Marco Gasperini)



Data, 01/06/2022

#### **L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

Mauro Tognoli

