

# ***Parchi Val di Cornia S.p.A.***

## **PIOMBINO (LI)**

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE**

N 72 in data 16/06/2017

**OGGETTO: LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI - POPULONIA COMUNE DI PIOMBINO (LI) - CIG 6429071D36 CUP:H74B12000000001**

**APPROVAZIONE DI RELAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LAVORI DI VARIANTE.**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Premesso**

- Che il progetto definitivo dei lavori di SCAVO ARCHEOLOGICO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI - POPULONIA COMUNE DI PIOMBINO (LI), redatto da Dr.ssa Silvia Guideri Direttrice dei Parchi e Musei della Parchi Val di Cornia, comporta una spesa complessiva di € 65.000,00 , dei quali € 63.000,00 per importo a base d'asta oltre a € 2.000,00 per oneri previsti dal Piano della Sicurezza e non soggetti al ribasso d'asta.
- Che la direzione lavori e la contabilità lavori è stata affidata alla Dr.ssa Silvia Guideri Direttrice dei Parchi e Musei della Parchi Val di Cornia.
- Che con determinazione del Presidente della Parchi Val di Cornia n. 102 del 12 ottobre 2015 è stata approvata la procedura di gara dei lavori in oggetto mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'allora vigente Regolamento in economia della società, per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di "scavo archeologico finalizzati alla valorizzazione del Parco Archeologico di Baratti-Populonia, nel Comune di Piombino", da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 163/2006 , determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- Che con determinazione del Presidente della Parchi Val di Cornia n.109 del 30 novembre

# ***PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.***

## **PIOMBINO**

2015 è stato approvato il verbale di gara in data 4 novembre 2015 e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto e conseguentemente i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa Cooperativa Archeologia Soc. Cooperativa, con sede in Firenze, Via Luigi la Vista 5, al prezzo netto di € 46.037,00 oltre I.V.A. di cui € 44.037,00 oltre I.V.A. per esecuzione lavori ed € 2.000,00 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- Che al finanziamento dei lavori si provvederà con fondi provenienti dalla commessa ARCUS .

- Che il contratto di appalto con la citata ditta è stato stipulato in data 8 gennaio 2016, Rep. N. 1486, per un importo di 46.037,00 oltre IVA.

- Che durante l'esecuzione dei lavori di scavo archeologico e alla messa in luce di nuove porzioni della pavimentazione e di alcuni resti di vani prospicienti la via sacra oggetto delle indagini, è emersa la necessità di ampliare il quantitativo delle ore a disposizione e definire una nuova categorie di opera inizialmente non previste dal progetto. In particolare le variazioni più significative hanno interessato la profilatura e pulizia delle scarpate delimitanti l'area della strada basolata per la riduzione dell'angolo di pendenza, da eseguirsi con mezzo meccanico e/o manuale e relativa fornitura e stesura di geostuoia con funzione antierosiva. E' stato inoltre previsto di utilizzare il supporto di operaio qualificato per le necessarie operazioni di pulizia e rifinitura delle aree, oltreché per la riorganizzazione degli spazi destinati ad accogliere il materiale ceramico emerso durante lo scavo.

- Che a tal proposito è stata predisposta, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, apposita Relazione di Perizia Suppletiva e di Variante a firma del Direttore dei Lavori, Dr.ssa Silvia Guideri, che definisce in € 9.206,99, l'importo dei lavori di variante da affidare compreso € 607.84 per maggiori Oneri relativi alla Sicurezza ed al netto di I.V.A.;

- Che le variazioni da apportare all'opera non dipendono da omissioni o errori progettuali ma da sopravvenute esigenze del Committente;

- Che la spesa per i maggiori lavori, contenuta nel 20% dell'importo originario del contratto, come previsto dalla vigente normativa, trova copertura finanziaria all'interno della somma

# ***PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.***

## **PIOMBINO**

derivata dal ribasso d'asta offerto dall'Impresa in fase di gara del 30,10 %, corrispondente ad € 18.963,00;

- Che la ditta appaltatrice non ha manifestato contrarietà nell'eseguire i lavori,
- Che il Comune di Piombino, con comunicazione del 12 giugno 2017 (ns. Prot. 1379/2017) dell'Ing. Claudio Santi ( R.U.P. del procedimento), ha disposto l'approvazione, ai sensi del DLgs n. 50/2016, della Relazione tecnica ed economica per perizia suppletiva e di variante ai "LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI - POPULONIA COMUNE DI PIOMBINO (LI) CIG: 6429071D36- CUP: H74B12000000001, redatta l' 8 giugno 2017 dalla Dr.ssa Silvia Guideri, nonché del nuovo quadro economico e conservata in atti;
- Che si rende pertanto necessario, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, provvedere all'approvazione di detta perizia suppletiva, del nuovo quadro economico e dell'atto di sottomissione per i lavori di variante sopra citati, da sottoscrivere con la Cooperativa Archeologia;
- Visti pareri acquisiti in atti;

### **D E T E R M I N A**

1. Di **APPROVARE** la relazione tecnica ed economica per perizia suppletiva e di variante ai lavori di "LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI - POPULONIA COMUNE DI PIOMBINO (LI) CIG: 6429071D36- CUP: H74B12000000001, redatta l' 8 giugno 2017 dalla Dr.ssa Silvia Guideri, nonché il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia suppletiva e l'atto di sottomissione, documenti allegati al presente provvedimento;

Di **DARE ATTO** che l'importo dei lavori di variante è definito in € 9.206,99, compreso € 607,84 per maggiori Oneri relativi alla Sicurezza ed al netto di I.V.A, trova copertura

# ***PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.***

## **PIOMBINO**

finanziaria all'interno della somma derivata dal ribasso d'asta offerto dall'Impresa in fase di gara del 30,10 %, corrispondente ad € 18.963,00;

2. Di **PROCEDERE** alla stipula con l'Impresa Cooperativa Archeologia, con sede in Firenze, dell'atto di sottomissione secondo la modalità della sottoscrizione digitale;

PARERI:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

Data 16/01/2017

Data 16/01/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
(Geom. Massimo Bellucci)

LA RESPONSABILE AREA PARCHI E MUSEI  
(D.ssa Silvia Guidori)

Parere favorevole di regolarità amministrativa.

Data 16/06/17

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott. Marco Gasperini)

Data 16/06/2017

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Ghizzani Marzia)

