

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 44 in data 6 maggio 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI PER "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPOLONIA – COMUNE DI PIOMBINO" - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020 CIG 8406447385 – CUP H77H16000770006
MODIFICA CONTRATTUALE PER LAVORI SUPPLEMENTARI EX ART. 106, COMMA 1, LETTERA B

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso:

- che con la Determina dell'Amministratore Delegato n. 2 del 13 gennaio 2021 venivano approvati gli atti di cui alla procedura in oggetto, ivi compresi i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, e per l'effetto, si aggiudicava l'appalto in oggetto al RTI costituendo Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a., determinando un importo di aggiudicazione pari a € 717.766,32 (settecentodiciassettemilasettecentosessantasei/32) oltre I.V.A.;
- che con la Determina dell'Amministratore Delegato n. 59 del 01 giugno 2021, vista la conclusione e l'esito del ricorso al TAR che confermava l'aggiudicazione suddetta, si procedeva alla stipula del contratto di appalto con il RTI costituito Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a.;
- che in data 10 giugno 2021, rep. 1913, veniva stipulato il contratto di appalto tra la Parchi Val di Cornia s.p.a. e il RTI Piacenti s.p.a. – La Calenzano Asfalti s.p.a. per un importo pari a euro 717.766,32, di cui euro 27.810,88 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. e per una durata contrattuale pari a 154 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori;
- che in data 28 giugno 2021, con il verbale di consegna dei lavori (prot. 2081/2021), iniziavano i lavori che dovevano ultimarsi entro il 29 novembre 2021;
- che con la delibera del CDA n. 18 del 12 novembre 2021 veniva approvata la perizia di variante suppletiva n. 1 resasi necessaria per alcune modifiche apportate in corso d'opera dovute prevalentemente alla contestuale esecuzione e riapertura degli scavi archeologici all'acropoli di Popolonia le cui condizioni risultavano differenti dalla situazione ipotizzata in fase progettuale;
- che in data 30 novembre 2021 veniva sottoscritto tra le parti l'atto di sottomissione, rep. 1939, con la relativa perizia suppletiva di variante per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 38.476,94 e una proroga temporale di 90 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere oggetto di variante, fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2022;
- che con la Determina dell'Amministratore Delegato n. 6 del 22 febbraio 2022, previa richiesta dell'impresa esecutrice in atti al prot. 294/2022, veniva concesso un ristoro temporale di 20 giorni per il rallentamento del cantiere dovuto al contagio da Covid-19 e alle condizioni climatiche avverse registrate sul giornale dei lavori, fissando il nuovo termine contrattuale al 19 marzo 2022;
- che con la delibera del CDA n. 7 del 17 marzo 2022 veniva approvata la perizia di variante suppletiva

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

n. 2 resasi necessaria per alcune modifiche apportate al progetto originario in corso d'opera dovute a sopraggiunte imprevedibili necessità;

- che in data 21 marzo 2022 veniva sottoscritto tra le parti l'atto di sottomissione, rep. 1960, con la relativa perizia suppletiva di variante per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 132.366,01, esclusa IVA, per lavori in variante e euro 13.329,14 di oneri Covid di cui alla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 20.05.2020, portando il nuovo importo contrattuale a euro 901.938,41, esclusa IVA, e fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 31 maggio 2022;
- che in corso d'opera è emersa la necessità di lavori supplementari per la modifica e l'adeguamento dell'impianto elettrico all'interno del Parco archeologico di Baratti e Populonia, anche in considerazione delle modifiche apportate agli impianti stessi con l'appalto principale dei lavori;

Dato atto:

- della relazione di Perizia per lavori supplementari redatta dal D.L. in data 23 marzo 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.M. 49/2018, allegata al presente provvedimento;
- della relazione dei RUP, anch'essa allegata al presente provvedimento, avente ad oggetto la modifica contrattuale per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016, con la quale il RUP autorizza l'affidamento dei lavori supplementari sugli impianti elettrici all'RTI Piacenti s.p.a. – la Calenzano Asfalti s.p.a. per un importo pari a euro 25.339,41, esclusa IVA, da ultimarsi entro il 31 maggio 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori supplementari di cui trattasi tramite sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo conforme allo schema allegato al presente provvedimento;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1. **di AFFIDARE** al RTI La Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016, i lavori supplementari sugli impianti elettrici per un importo pari a **euro 25.339,41**, esclusa IVA;
2. **di DARE COPERTURA ECONOMICA** ai lavori di cui trattasi per l'importo di euro 25.339,41, esclusa IVA, nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante derivanti dal ribasso d'asta e ad oggi definite in euro 45.690,42, esclusa IVA;
3. **di PROCEDERE** personalmente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, secondo lo schema allegato;
4. **di PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2019 nell'apposita sezione della procedura di gara presente sul portale delle gare telematiche.


PARERI:



Data, 6/5/2022

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il responsabile servizi tecnici (R.U.P.)



PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.
PIOMBINO

(Ing. Giulia Valenti)

Data, 06-05-2022

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il responsabile del progetto
(Dot.ssa Silvia Guideri)

Data, 06/05/2022

Parere favorevole di regolarità amministrativa

Il responsabile servizi amministrativi
(Dott. Marco Gasperini)

Data, 06/05/2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Maurco Tognoli

